

**Акт о результатах контроля
за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения от 23.10.2018 года**

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «Шексна-Водоканал» мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения сельских поселений Шекснинского муниципального района, по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2023 год, согласно концессионного соглашения от 23.10.2018 года

Комиссией по контролю за соблюдением Концессионером условий концессионных соглашений, утвержденной постановлением администрации Шекснинского муниципального района от 25.07.2022 года № 867 (с изменениями), в следующем составе:

- | | |
|------------------|--|
| Соловьев А.В. | – Руководитель администрации Шекснинского муниципального района, председатель Комиссии; |
| Зазнобин Д.М. | – заместитель Руководителя администрации, заместитель председателя Комиссии; |
| Бутина А.А. | – начальник Управления муниципальной собственности администрации Шекснинского муниципального района; |
| Смирнова О.Ю. | – консультант Управления муниципальной собственности администрации Шекснинского муниципального района, секретарь Комиссии; |
| Дорогова С.В. | – начальник Управления правовой и кадровой работы администрации Шекснинского муниципального района; |
| Серебрякова Е.И. | – заместитель Руководителя администрации, начальник Финансового управления Шекснинского муниципального района |

в период с «26» февраля 2024г. по «29» февраля 2024 года проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером ООО «Шексна-Водоканал» условий концессионного соглашения.

При проведении контрольных мероприятий соглашения присутствовали:
Главный инженер ООО «Шексна-Водоканал» Вальков А.Е.

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлены проведенные работы по концессионным объектам:

1. Модернизация водопроводных сетей в д.Игнатовское с заменой стальных водопроводов на полиэтиленовые Д-63 мм, протяженностью 100 м. Сумма вложений - 175,6 тыс.рублей.
2. Модернизация водопроводных сетей в д.Суловское с заменой стальных водопроводов на полиэтиленовые Д-63 мм и Д-40мм, протяженностью 500 м. Сумма вложений - 978,50 тыс.рублей.
3. Реконструкция скважины №2613 с.Сизьма с монтажом резервуаров чистой воды. Сумма вложений – 136,00 тыс.рублей.
4. Реконструкция водопроводных сетей д.Братково с заменой кирпичного колодца на железобетонный. Сумма вложений - 54,00 тыс.рублей.
5. Модернизация водопроводных сетей от скважины до д.Осютино с заменой стальных водопроводов на полиэтиленовые Д-63 мм, протяженностью 300 м. Сумма вложений - 437,85 тыс.рублей.
6. Видеообследование и промывка скважин №2314, № 2214, специализированной организацией в д.Юрочкино и д.Чернеево. Сумма вложений - 200,00 тыс.рублей.
7. Замена насосов ЭЦВ 5-4-75 на скважинах №378 д.Княже, №2613 с.Сизьма, №2314 д.Юрочкино. Сумма вложений - 68,00 тыс.рублей.
8. Замена стальной трубы на полиэтиленовую на выходе из скважины №378 д.Княже. Сумма вложений - 15,00 тыс.рублей.

Заключение: Комиссия проверила проведенные мероприятия в рамках концессионного соглашения в 2023 году и обнаружила объекты концессионного соглашения в исправном, работоспособном состоянии.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии




Заместитель комиссии



Секретарь комиссии



Члены комиссии



Александр В. В. Бутин



Е. В. Сердюков



С. В. Воронцов