Согласовано
Глава Шекснинского
муниципального округа
Кузьмин Д.А.

Утверждаю:
Директор Т.Б. Заборина
"25" 03 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду

в осенне-зимний период 2026-2027 годов

БОУ ВО "Специальное учебно-воспитательное учреждение"

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
Анализ прохождения предыдущих отопительных периодов 2022-2025 г.г. на объектах БОУ ВО "Специальное учебно-воспитательное учреждение"				
№	Период	Описание	Примечание	
1.	Начало отопительного сезона			
	2022-2023 г.г.	05.09.2022 года		
	2023-2024 г.г.	18.09.2023 года		
	2024-2025 г.г.	25.09.2024 года		
2.	Завершение отопительного сезона			
	2022-2023 г.г.	10.05.2023 года		
	2023-2024 г.г.	15.05.2024 года		
	2024-2025 г.г.	19.05.2025 года		
3.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С			
	2022-2023 г.г.	+0,1 °С		
	2023-2024 г.г.	- 3,9 °С		
	2024-2025 г.г.	-2,6 °С		
4.	Технологические нарушения по внешним причинам			
	2022-2023 г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: 0		
		- аварийный остановки котельных: 0		
		-изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: 0		

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
		- аварии на магистральных теплосетях: 0		
		-резкие перепады давления, гидроудар: 0		
	2024-2025 г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: 0		
		- аварийный остановки котельных: 0		
		-изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: 0		
		- аварии на магистральных теплосетях: 0		
		-резкие перепады давления, гидроудар: 0		
	2023-2024 г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: 0		
		- аварийный остановки котельных: 0		
		-изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: 0		
		- аварии на магистральных теплосетях: 0		
		-резкие перепады давления, гидроудар: 0		

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
5.	Технологические нарушения по внутренним нарушениям			
	2022-2023 г.г.	- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: 0		
		- некорректная работа насосов, теплообменников и др.оборудования: 0		
	2023-2024 г.г.	- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: 0		
		- некорректная работа насосов, теплообменников и др.оборудования: 0		
	2024-2025 г.г.	- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: 0		
		- некорректная работа насосов, теплообменников и др.оборудования: 0		
6.	Аварийные ситуации			
	2022-2023 г.г.	Количество аварийных		
		- на источнике тепловой		
		0		

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
		- на тепловых сетях (магистральных трубопроводах, распределительных трубопроводах, центральных тепловых пунктов) 0		
	2023-2024 г.г.	Количество аварийных ситуаций		
		- на источнике тепловой энергии:		
		0		
		- на тепловых сетях (магистральных трубопроводах, распределительных трубопроводах, центральных тепловых пунктов) 0		
	2024-2025 г.г.	Количество аварийных ситуаций		
		- на источнике тепловой энергии:		
		0		
		- на тепловых сетях (магистральных трубопроводах, распределительных трубопроводах, центральных тепловых пунктов) 0		
7.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования			
	2022-2023 г.г.	В штатном режиме		
	2023-2024 г.г.	В штатном режиме		
	2024-2025 г.г.	В штатном режиме		

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
	2. Организационные и технические мероприятия			
1	Проверка функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	Начальник котельной Е.Г. Михайлов	01.09.2026г.	
2.	Подготовка тепловых сетей согласно утвержденой производственной программы	Начальник котельной Е.Г. Михайлов	01.09.2026г.	
3	Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Начальник котельной Е.Г. Михайлов	01.09.2026г.	
4	Очистка водогрейных котлов от сажи, испытания давлением (Рраб.х1,25). Ревизия, очистка газовых горелок.	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, слесарь ЭРГО Малков В.А.	20.07.2026г.	
5	Оргнаизация периодической проверки узлов учета газа, тепла, воды и средств измерений (по графику)	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, слесарь КИПиА А.М. Демчук	01.09.2026г.	
6	Поверка приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, слесарь КИПиА А.М. Демчук	01.09.2026г.	
7	Проведение технических освидетельствований, гидравлических испытаний котельного оборудования.	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, оператор А.Д. Калинин	20.07.2026г.	
8	Проверка плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов котельных	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, оператор А.Д. Калинин	20.07.2026г.	
9	Комплексное обследование, проведение осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения. Проведение экспертизы промышленной безопасности.	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, специализированная организация согласно результатов электронного магазина.	01.09.2026г.	
10	Обследование дымовых труб. Проведение экспертизы промышленной безопасности.	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, специализированная организация согласно результатов электронного магазина.	01.09.2026г.	

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
11	Испытание тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний)	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, оператор А.Д. Калинин, представитель АО "Шексна-Теплосеть"	06.07.2026г.	
12	Очистка от грязи и промывка резервной емкости воды для подпитки системы отопления, ревизия запорной арматуры, очистка системы слива	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, оператор С.Н. Кузнецов	20.07.2026г.	
13	Промывка тепловых сетей, тепловых пунктов, внутренних систем теплоснабжения.	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, начальник АХС Г.П. Богатырева	01.09.2026г.	
13	Ревизия запорной арматуры в котельной, на сетях и на вводах в здания	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, оператор С.Н. Кузнецов	01.09.2026г.	
14	Ревизия и техническое обслуживание газового оборудования и запорной арматуры в ГРУ, настройка и регулировка газового оборудования в ГРУ	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, слесарь ЭРГО Малков В.А., оператор А.Д. Калинин	20.07.2026г.	
15	Ревизия, ремонт, замена сальников и подшипников сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, оператор С.Н. Кузнецов	20.07.2026г.	
16	Ревизия теплообменника, очистка от отложений и промывка секций	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, операторы С.Н. Кузнецов, М.И. Йовбак	20.07.2026г.	
17	Замена части труб отопления и ГВС в здании котельной (замена коррозийных участков) Устранение свищей, протечек.	Начальник котельной Е.Г. Михайлов, оператор С.Н. Кузнецов, сварщик по договору ГПХ.	20.07.2026г.	
18	Выполнение испытаний и измерений параметров электрооборудования и сетей(замеры сопротивления изоляции)	Энергетик Д.Ю. Кутьин	01.09.2026г.	

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
19	Формирование запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ	Начальник котельной Е.Г. Михайлов	01.09.2026г.	
20	Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение установленных требований, в установленном порядке	Начальник котельной Е.Г. Михайлов	15.09.2026г.	